



**H. AYUNTAMIENTO DE MIXTLA DE ALTAMIRANO, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO**

EJERCICIO 2018

FECHA DE ELABORACIÓN: 7/21/2018
MES QUE SE REPORTE JUNIO

DATOS GENERALES			
MUNICIPIO:	MIXTLA DE ALTAMIRANO	LOCALIDAD:	CUAUTLAJAPA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	FONDO DE APORTACIONES	No. DE OBRA:	2018301100110
			DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:
			CONSTRUCCIÓN DE CAMINO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CUAUTLAJAPA

ANTECEDENTES:											
CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF:					GRADO DE REZAGO SOCIAL:						
TIPO DE ZONA:	RURAL	<input checked="" type="checkbox"/>	URBANA	<input checked="" type="checkbox"/>	CLAVE AGE:	N/A	MUY ALTO	ALTO	<input checked="" type="checkbox"/>	MEDIO	
SE ENCUENTRA EN UNA ZAP:	<input checked="" type="checkbox"/>	SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO			BAJO	MUY BAJO			
SE ENCUENTRA EN EL CATÁLOGO	<input checked="" type="checkbox"/>	SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO			TIPO DE CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO:				
						DIRECTA		INDIRECTA	COMPLEMENTARIA		<input checked="" type="checkbox"/>
						PROYECTO ESPECIAL		CUENTA CON OPINIÓN FAVORABLE		SI	<input checked="" type="checkbox"/>
										NO	<input checked="" type="checkbox"/>
COORDENADAS DE GEORREFERENCIA											
LATITUD	18.602300000	LONGITUD	-96.947900000								

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA:
Construcción de camino a base de concreto hidráulico en Cuahutlajapa. (872m2).

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO DE LA OBRA EN EL MES:
Devengue del anticipo de la obra.

ESTADO FINANCIERO DE OBRA*										
No. EST.	MONTO	PÓLIZAS CHEQUE		FACTURAS						
		No.	MONTO	No.	IMPORTE OBRA EST.	AMORTIZADO	5 MILLAR	CARGOS ADICIONALES	IMPORTE DEVENGADO	
TOTALES	\$0.00		\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

MONTO AUTORIZADO:	\$900,000.00	C/IVA		
MONTO DEL PRESUPUESTO BASE:	\$897,493.44	C/IVA		
VALIDACIÓN DEL PROYECTO:	EXISTE	NO EXISTE	NO APLICA	<input checked="" type="checkbox"/>
DEPENDENCIA QUE VALIDA:				
FACTIBILIDAD DEL PROYECTO:	EXISTE	NO EXISTE	NO APLICA	<input checked="" type="checkbox"/>
DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD:				
TIPO DE LICITACIÓN:	ADJUDICACIÓN DIRECTA		EXISTE	
	INVITACIÓN A MENOS 3 PERSONAS		<input checked="" type="checkbox"/>	
	LICITACIÓN PÚBLICA			

NO. DE CONTRATO:	F.I.S.M. -2018301100110	FECHA:	5/29/2018
CONTRATISTA:	Ing Valente Tepole Xalamihua		
MONTO CONTRATADO:	\$897,493.44	C/IVA	
PERIODO DE EJECUCIÓN:		PROGRAMADA	REAL
	INICIO	5/28/2018	6/21/2018
	TÉRMINO	7/21/2018	8/4/2018
	DÍAS	54	54
ANTICIPO:	APLICA	<input checked="" type="checkbox"/>	NO APLICA
	MONTO:	\$269,248.03	PORCENTAJE: 30.00
	FECHA DE PAGO:	6/21/2018	

REPORTE		
	EXISTE	FECHAS
MONTO PAGADO EN EL MES:	\$269,248.00	6/21/2018
MONTO PAGADO ACUMULADO:	\$0.00	
FINIQUITO:	\$0.00	
ACTA ENTREGA RECEPCIÓN:		

AVANCE FÍSICO REAL												
AVANCE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ACUMULADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ATRASO (%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

OBSERVACIONES:
Anticipo de la obra.

TIPO DE FIANZA:	ANTICIPO	CUMPLIMIENTO	VICIOS OCULTOS	
MONTO AFIANZADO:	\$269,248.03	\$1.00		
AFIANZADORA:	Afianzadora Aserta	Afianzadora Aserta		
No. DE FIANZA:	3943-01881-7	3943-01882-4		
FECHA:	5/29/2018	5/29/2018		
CONVENIO MODIFICATORIO:	MONTO	EXISTE	IMPORTE/PERIODO	
	PLAZO		INICIAL	FINAL
		NO APLICA		
MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) DE OBRA:	\$897,493.44	C/IVA		

Ing. David Espinosa Reyes Ing Antonio Méndes Solano
DIRECTOR DE OBRAS SUPERVISOR

*En caso de requerir mas filas en el apartado de estado financiero utilizar otra hoja.