



**H. AYUNTAMIENTO DE MIXTLA DE ALTAMIRANO, VER.  
ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO**

**EJERCICIO 2018**

<b>FECHA DE ELABORACIÓN:</b> 7/21/2018
<b>MES QUE SE REPORTA</b> JUNIO

**DATOS GENERALES**

<b>MUNICIPIO:</b> MIXTLA DE ALTAMIRANO	<b>LOCALIDAD:</b> XALA	<b>DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:</b> CONSTRUCCION DE CALLE A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN PENDIENTES PROLONGADAS EN LA LOCALIDAD DE XALA
<b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO:</b> FONDO DE APORTACIONES	<b>No. DE OBRA:</b> 2018301100151	

**ANTECEDENTES:**

<b>Cuenta con Proyecto Ejecutivo:</b> SI X NO	<b>GRADO DE REZAGO SOCIAL:</b>	
<b>OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF:</b>	MUY ALTO	ALTO X MEDIO BAJO MUY BAJO
<b>TIPO DE ZONA:</b> RURAL X URBANA	<b>CLAVE AGE:</b> N/A	<b>TIPO DE CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO:</b>
<b>SE ENCUENTRA EN UNA ZAP:</b> SI X NO	<b>SE ENCUENTRA EN EL CATÁLOGO:</b> SI X NO	DIRECTA INDIRECTA COMPLEMENTARIA X
<b>COORDENADAS DE GEORREFERENCIA:</b>	PROYECTO ESPECIAL	CUENTA CON OPINIÓN FAVORABLE SI NO X
<b>LATITUD:</b> 18.612100000	<b>LONGITUD:</b> -96.974500000	

**DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA:**

Construcción de calle a base de concreto hidráulico en pendientes prolongadas en la localidad de Xala. (770m2).

**DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO DE LA OBRA EN EL MES:**

Corresponde al devengue del 30% (Anticipo) de la obra.

**ESTADO FINANCIERO DE OBRA\***

No. EST.	MONTO	PÓLIZAS CHEQUE		FACTURAS					
		No.	MONTO	No.	IMPORTE OBRA EST.	AMORTIZADO	5 MILLAR	CARGOS ADICIONALES	IMPORTE DEVENGADO
<b>TOTALES</b>	\$0.00		\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

<b>MONTO AUTORIZADO:</b>	\$900,000.00	C/IVA	
<b>MONTO DEL PRESUPUESTO BASE:</b>	\$894,400.00	C/IVA	
<b>VALIDACIÓN DEL PROYECTO:</b>	EXISTE	NO EXISTE	NO APLICA X
<b>DEPENDENCIA QUE VALIDA:</b>	EXISTE	NO EXISTE	NO APLICA X
<b>FACTIBILIDAD DEL PROYECTO:</b>	EXISTE	NO EXISTE	NO APLICA X
<b>DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD:</b>	EXISTE		
<b>TIPO DE LICITACIÓN:</b>	ADJUDICACIÓN DIRECTA		
	INVITACIÓN A MENOS 3 PERSONAS	X	
	LICITACIÓN PÚBLICA		

<b>NO. DE CONTRATO:</b>	F.I.S.M. -2018301100151	<b>FECHA:</b>	29/05/2018
<b>CONTRATISTA:</b>	Arq. Hermes Rojas Terrazas		
<b>MONTO CONTRATADO:</b>	\$894,400.00	C/IVA	
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	PROGRAMADA	REAL	
	INICIO	01/09/2018	11/06/2018
	TÉRMINO	14/11/2018	23/07/2018
	DÍAS	74	42
<b>ANTICIPO:</b>	APLICA	X	NO APLICA
	MONTO:	\$268,320.00	PORCENTAJE: 30.00
	FECHA DE PAGO:	11/06/2018	

**REPORTE**

	EXISTE	FECHAS
<b>MONTO PAGADO EN EL MES:</b>	\$268,320.00	11/06/2018
<b>MONTO PAGADO ACUMULADO:</b>	\$0.00	
<b>FINIQUITO:</b>	\$0.00	
<b>ACTA ENTREGA RECEPCIÓN:</b>		

**AVANCE FÍSICO REAL**

AVANCE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ACUMULADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ATRASO (%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**OBSERVACIONES:**

Anticipo de la Obra

\*En caso de requerir mas filas en el apartado de estado financiero utilizar otra hoja.

<b>TIPO DE FIANZA:</b>	ANTICIPO	CUMPLIMIENTO	VICIOS OCULTOS
<b>MONTO AFIANZADO:</b>	\$268,320.00	\$77,103.45	
<b>AFIANZADORA:</b>	entes S.A. de C.V., Gruporta S.A. de C.V., Grupo F		
<b>No. DE FIANZA:</b>	1141-35698-4	1141-35699-5	
<b>FECHA:</b>	29/05/2018	29/05/2018	
<b>CONVENIO MODIFICATORIO:</b>	MONTO	EXISTE	IMPORTE/PERIODO FECHA
	PLAZO		INICIAL FINAL
	NO APLICA		
<b>MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) DE OBRA:</b>	\$894,400.00	C/IVA	

Ing. David Espinosa Reyes

DIRECTOR DE OBRAS

Ing. David Espinosa Reyes

SUPERVISOR