

Programa Subprograma Tipo	Acreditación			Estructura Financiera (Inversión Autorizada)			Estructura Financiera (Inversión Ejecutada)			Estructura Financiera (Ejecución Pagada)			Meta			Observaciones		
	No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	%	Fecha de Inicio	Fecha de Término	%	Inicio	Término	%	Inicio	Término	%	Inicio		Término	%
01	02	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA COMUNIDAD DE TUCATZINCA	301-0003	TUCATZINCA	0.00			0.00			0.00			0.00			0.00	
01	01	REHABILITACION DE CAMPUSES EN LA COMUNIDAD DE TUCATZINCA	301-0002	ZACAL OMA	60.00	06/09/2019	07/09/2019	49.43	06/09/2019	07/09/2019	0.00	07/09/2019	07/09/2019	0.00	07/09/2019	07/09/2019	0.00	
01	02	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA COMUNIDAD DE TUCATZINCA	301-0002	TUCATZINCA	30.00	09/09/2019	09/09/2019	27.72	09/09/2019	09/09/2019	0.00	09/09/2019	09/09/2019	0.00	09/09/2019	09/09/2019	0.00	
01	02	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA COMUNIDAD DE TUCATZINCA	301-0001	EL TUCATZINCA	60.00	09/09/2019	09/09/2019	27.14	09/09/2019	09/09/2019	0.00	09/09/2019	09/09/2019	0.00	09/09/2019	09/09/2019	0.00	
01	02	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA COMUNIDAD DE TUCATZINCA	301-0001	EL TUCATZINCA	60.00	09/09/2019	09/09/2019	39.94	09/09/2019	09/09/2019	0.00	09/09/2019	09/09/2019	0.00	09/09/2019	09/09/2019	0.00	
01	03	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA COMUNIDAD DE TUCATZINCA	301-0000	TUCATZINCA	60.00	09/09/2019	09/09/2019	27.14	09/09/2019	09/09/2019	0.00	09/09/2019	09/09/2019	0.00	09/09/2019	09/09/2019	0.00	
01	02	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA COMUNIDAD DE TUCATZINCA	301-0003	CUARTO AJAJIA	60.00	24/09/2019	24/09/2019	28.41	24/09/2019	24/09/2019	0.00	24/09/2019	24/09/2019	0.00	24/09/2019	24/09/2019	0.00	
01	02	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA COMUNIDAD DE TUCATZINCA	301-0001	ZACATECA	30.00			0.00			0.00			0.00			0.00	
01	02	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA COMUNIDAD DE TUCATZINCA	301-0005	MEXCALPA	60.00			0.00			0.00			0.00			0.00	
01	02	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA COMUNIDAD DE TUCATZINCA	301-0002	TUCATZINCA	60.00			0.00			0.00			0.00			0.00	
01	03	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA COMUNIDAD DE TUCATZINCA	301-0001	XICATLILCO	60.00	10/09/2019	10/09/2019	27.14	10/09/2019	10/09/2019	0.00	10/09/2019	10/09/2019	0.00	10/09/2019	10/09/2019	0.00	

Frederick Vilgas Olvera
 COMPTROLLER MUNICIPAL
 Nombre, Fecha y Firma

Amadeo Cruz Zamora
 TRESORERO MUNICIPAL
 Nombre, Fecha y Firma

Abel Zepherino Zepherino
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
 Nombre y Firma

Clara Patricia Jimenez
 PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL
 Nombre y Firma

CONCEJO MUNICIPAL
MIXTLA DE ALTAMIRANO, V.F.R.

CONCEJO MUNICIPAL
MIXTLA DE ALTAMIRANO, VER.



SELO DIGITAL: https://www.digip4u.wt8v/DW2IS2b8E1rDZGz7BookaZEBlab15bXk4Fluxe9fw=

TESORERIA

PRESIDENCIA



K. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MIXTLA DE ALTAMIRANO
INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
EJERCICIO FISCAL 2019
TERCER TRIMESTRAL

Periodo: 01/09/2019 al 30/09/2019

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
Clave y Nombre del Municipio: 119 MIXTLA DE ALTAMIRANO
Fuente de Financiamiento: FOMEP
Presupuesto Autorizado: 42,172,842.00

Programa Subprograma Tipo	Anexo Fondo Financiero					Estructura Financiera (Ejecución Aprobada)					Estructura Financiera (Ejecución Pagada)					Fecha de Aprobación		Miles Observaciones
	No. Clave	Localidad	%	Fecha real Inicio	Fecha real Fin	Aprobación Municipal	Aportación Municipal	Otros Estados	Costo Total	Fuente Total	Aprobación Municipal	Aportación Municipal	Otros Estados	Costo Total	Unidad de Medida	Apoyados	de	
18 02 2019 30 119 0112	CONSTRUCCIÓN DE CAMPO RUBIAL DE ANEXO BLENCO TLAJAM	ANEXO BLENCO	60.00	14/09/2019	30/09/2019	1,150,000.00	1,150,000.00	0.00	1,150,000.00	1,150,000.00	1,150,000.00	0.00	0.00	1,150,000.00	PERSONA	0.00		de 5
SI																		
02 02 2019 30 119 0113	CONSTRUCCIÓN DE TECNOLOGIA EN AREA DE PARTICIPACION DE EDUCACION FINANCIERA EN APROXIMADAMENTE 200 COMUNIDADES DE LOS MUNICIPIOS DE TLAJAM	TLAJAM (COMUNALCO)	0.00	24/09/2019	30/09/2019	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	PERSONA	18.00		
SI																		
02 02 2019 30 119 0114	CONSTRUCCION DE CUARTOS CUARENTA EN LA COMANDANCIA DE TLANCANTLA	TLANCANTLA (COMUNALCO)	30.00	09/09/2019	30/09/2019	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	PERSONA	20.00		
SI																		
02 02 2019 30 119 0115	CONSTRUCCION DE CUARTOS CUARENTA EN LA COMANDANCIA DE TLANCANTLA	TLANCANTLA (COMUNALCO)	30.00	09/09/2019	30/09/2019	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	PERSONA	20.00		
SI																		
02 01 2019 30 119 0116	REHABILITACION DE CAMPO RUBIAL EN LA COMANDANCIA DE TLANCANTLA	TLANCANTLA (COMUNALCO)	30.00	09/09/2019	30/09/2019	500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	PERSONA	1.00		
SI																		
02 02 2019 30 119 0117	REHABILITACION DE CAMPO RUBIAL EN LA COMANDANCIA DE TLANCANTLA	TLANCANTLA (COMUNALCO)	30.00	09/09/2019	30/09/2019	700,000.00	700,000.00	0.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	PERSONA	1.00		
SI																		
02 02 2019 30 119 0118	CONSTRUCCION DE CUARTOS CUARENTA EN LA COMANDANCIA DE TLANCANTLA	TLANCANTLA (COMUNALCO)	30.00	09/09/2019	30/09/2019	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	PERSONA	18.00		
SI																		
02 02 2019 30 119 0119	CONSTRUCCION DE CUARTOS CUARENTA EN LA COMANDANCIA DE TLANCANTLA	TLANCANTLA (COMUNALCO)	30.00	09/09/2019	30/09/2019	400,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	PERSONA	1.00		
SI																		
02 02 2019 30 119 0120	CONSTRUCCION DE CUARTOS CUARENTA EN LA COMANDANCIA DE TLANCANTLA	TLANCANTLA (COMUNALCO)	30.00	09/09/2019	30/09/2019	600,000.00	600,000.00	0.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	PERSONA	1.00		
SI																		
02 02 2019 30 119 0121	CONSTRUCCION DE CUARTOS CUARENTA EN LA COMANDANCIA DE TLANCANTLA	TLANCANTLA (COMUNALCO)	30.00	09/09/2019	30/09/2019	400,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	PERSONA	1.00		
SI																		
02 02 2019 30 119 0122	CONSTRUCCION DE CUARTOS CUARENTA EN LA COMANDANCIA DE TLANCANTLA	TLANCANTLA (COMUNALCO)	30.00	09/09/2019	30/09/2019	800,000.00	800,000.00	0.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	PERSONA	1.00		
SI																		

Armedo Calderín J. Jefe
TESORERO MUNICIPAL
Nombre, Terna y Fecha

Armedo Calderín J. Jefe
TESORERO MUNICIPAL
Nombre, Terna y Fecha

Ornela Yezzeff Zapata
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
Nombre, Terna y Fecha

CONCEJO MUNICIPAL
MIXTLA DE ALTAMIRANO, VER.

CONCEJO MUNICIPAL
MIXTLA DE ALTAMIRANO, VER.



PRESIDENCIA



TESORERIA

Señal de Control: B4G6UT0UU3FLMfIm5n7+vr36VjK5N1V5acCe79SRo6GzG+yk/2xMVGZ/tah647b/c7BDlTCV88GqWfqvNGCOMmqTK7A18rAn0q9KHwEldoxpAuWtB6VDM212b8E1rDZGoz7BookazEBlab15bKX4FLuzxw9FW=



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MIXTLA DE ALTAMIRANO
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 EJERCICIO FISCAL 2019
 TERCER TRIMESTRAL
 Período: Del 01/09/2019 al 30/09/2019

Clave y Nombre de la Entidad
 Clave y Nombre del Municipio
 Fuente de Financiamiento
 Presupuesto Autorizado

34 Veracruz
 119 MIXTLA DE ALTAMIRANO
 FISMDF
 41.127.842.00

Programa Subprograma Tipo	No. Cuenta	Nombre del Proyecto / Descripción de Obra	Clave de Localidad	Localidad	Fecha de Inicio		Fecha de Término		Avance		Estructura Financiera (Inversión Aprobada)		Estructura Financiera (Inversión Ejecutada)		Estructura Financiera (Inversión Pagada)		Metas		Observaciones				
					%	Fecha de Inicio	%	Fecha de Término	Aplicación Municipal	Aplicación Federal	Aplicación Municipal	Aplicación Federal	Aplicación Municipal	Aplicación Federal	Aplicación Municipal	Aplicación Federal	Aplicación Municipal	Aplicación Federal		Unidad de Medida	Acreditada		
SI	2017	30	1102	0223					0.00	0.00	449,930.00	449,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
					CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD ESCUELA PRIMARIA EN EL INTORNO AL CLAVE 20080 EN LA COMUNIDAD SAN ANTONIO	TENOCUILCO	0.00													0.00	1.00		
SI	2017	30	1102	0224					0.00	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
					CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CUARTOS DE BARRIO EN LA COMUNIDAD SAN ANTONIO DE TETZOLILA	TETZOLILA	0.00													0.00	4.00		
SI	2017	30	1102	0225					0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
					CONSTRUCCIÓN DE PARQUE EN LA COMUNIDAD SAN ANTONIO EN LA COMUNIDAD DE TETZOLILA	TETZOLILA	0.00	17.29	0.00	0.00	0.00	119,074.15	119,074.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
SI	2017	30	1102	0226					0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
					CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CUARTOS DE BARRIO EN LA COMUNIDAD DE TETZOLILA	TETZOLILA	0.00													0.00	4.00		
SI	2017	30	1102	0227					0.00	0.00	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
					CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CUARTOS DE BARRIO EN LA COMUNIDAD DE TETZOLILA	TETZOLILA	0.00													0.00	4.00		
SI	2017	30	1102	0228					0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
					CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CUARTOS DE BARRIO EN LA COMUNIDAD DE TETZOLILA	TETZOLILA	0.00													0.00	4.00		
SI	2017	30	1102	0229					0.00	0.00	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
					CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CUARTOS DE BARRIO EN LA COMUNIDAD DE TETZOLILA	TETZOLILA	0.00													0.00	4.00		
SI	2017	30	1102	0230					0.00	0.00	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
					CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CUARTOS DE BARRIO EN LA COMUNIDAD DE TETZOLILA	TETZOLILA	0.00													0.00	4.00		
SI	2017	30	1102	0231					0.00	0.00	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
					CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CUARTOS DE BARRIO EN LA COMUNIDAD DE TETZOLILA	TETZOLILA	0.00													0.00	4.00		
SI	2017	30	1102	0232					0.00	0.00	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
					CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CUARTOS DE BARRIO EN LA COMUNIDAD DE TETZOLILA	TETZOLILA	0.00													0.00	4.00		
SI	2017	30	1102	0233					0.00	0.00	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
					CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CUARTOS DE BARRIO EN LA COMUNIDAD DE TETZOLILA	TETZOLILA	0.00													0.00	4.00		

Francisco Villegas Ochoa
 TESORERO MUNICIPAL
 Número y firma

CONCEJO MUNICIPAL
 MIXTLA DE ALTAMIRANO, VER.



Armando Cobarrubias Treviño
 TESORERO MUNICIPAL
 Número y firma

CONCEJO MUNICIPAL
 MIXTLA DE ALTAMIRANO, VER.



SELLO GOBIERNO MUNICIPAL MIXTLA DE ALTAMIRANO, VER. FOLIO 001 DE 001

PRESIDENCIA

TESORERIA



Programa Subprograma Tipo	No. Obra	Nombre del Proyecto / Subproyecto o Obra	Fecha		Localidad	Avances Fiscales Financiosos				Estructura Financios (Ejercicio Aprobado)				Estructura Financios (Inversión Ejecutada)				Mesa	Observaciones											
			%	Fecha realen Inicio		Fecha realen Inicio	%	Fuente de Financiamiento	Costo Total	Aportación Municipal	Aportación Municipal con Fideicomiso	Otros	Fuente de Financiamiento	Costo Total	Aportación Municipal	Aportación Municipal con Fideicomiso	Otros			Localidad de Muestra	Apoyados									
SH	02																													
2015	30	110	0140																											
01																														
2015	30	110	0140		MIXTLA DE ALTIMIRANO	0.00	0.00	460,142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
01					MIXTLA DE ALTIMIRANO	0.00	0.00	460,142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
02					POCATECA	0.00	0.00	460,142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	de 5	
03					BARRIO CUARTO	0.00	0.00	460,142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
04					BARRIO CUARTO	0.00	0.00	460,142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
05					MIXTLATECOYA	0.00	0.00	460,142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
06					MANAGOTLA	0.00	0.00	460,142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL		INVERSIONES FINANCIADAS POR EL GOBIERNO						4,137,942.00	4,137,942.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

C. Américo Cuervo Sánchez
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

C. Amanda Ceballos Teranville
TESORERO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

C. Franklin Villegas Olivares
CONTADOR MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

CONCEJO MUNICIPAL
MIXTLA DE ALTIMIRANO, VER.

PRESIDENCIA