H. AYUNTAMIENTO DE MIXTLA DE ALTAMIRANO, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO

EJERCICIO 2018

FECHA DE ELABORACIÓN:
7/21/2018
MES QUE SE REPORTA
JUNIO

DATOS GENERALES

MUNICIPIO:	MIXTLA DE ALTAMIRANO	**LOCALIDAD:**	TENEXCALCO	**DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:**	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE TENEXCALCO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	FONDO DE APORTACIONES	**No. DE OBRA:**	2018301100131		

ANTECEDENTES:

CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO: **SI** X **NO**

OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF:

TIPO DE ZONA: RURAL X URBANA **CLAVE AGEB:** N/A

SE ENCUENTRA EN UNA ZAP: **SI** X **NO**

SE ENCUENTRA EN EL CATÁLOGO **SI** X **NO**

COORDENADAS DE GEORREFERENCIA

LATITUD 18.563400000 **LONGITUD** -96.970300000

GRADO DE REZAGO SOCIAL:

MUY ALTO | ALTO X | MEDIO | BAJO | MUY BAJO

TIPO DE CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO:

DIRECTA X | INDIRECTA | COMPLEMENTARIA

PROYECTO ESPECIAL | CUENTA CON OPINIÓN FAVORABLE SI X NO

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA:

Construcción de 13 cuartos dormitorios en la comunidad de tenexcalco

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO DE LA OBRA EN EL MES:

Corresponde al devengue del 30% de la obra (anticipo).

ESTADO FINANCIERO DE OBRA*

No. EST.	MONTO	PÓLIZAS CHEQUE No.	PÓLIZAS CHEQUE MONTO	FACTURAS No.	IMPORTE OBRA EST.	AMORTIZADO	5 MILLAR	CARGOS ADICIONALES	IMPORTE DEVENGADO
TOTALES	$0.00		$0.00		$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

MONTO AUTORIZADO:	$1,156,000.00	C/IVA
MONTO DEL PRESUPUESTO BASE:	$1,133,587.46	C/IVA

VALIDACIÓN DEL PROYECTO:	EXISTE		NO EXISTE	NO APLICA	X
DEPENDENCIA QUE VALIDA:					
FACTIBILIDAD DEL PROYECTO:	EXISTE		NO EXISTE	NO APLICA	X
DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD:					

TIPO DE LICITACIÓN:		EXISTE
	ADJUDICACIÓN DIRECTA	
	INVITACIÓN A MENOS 3 PERSONAS	X
	LICITACIÓN PÚBLICA	

NO. DE CONTRATO:	F.I.S.M. -2018301100131	**FECHA:**	29/05/2018
CONTRATISTA:	DESAPATH S. DE R.L. DE C.V.		
MONTO CONTRATADO:	$1,133,587.00		C/IVA

PERIODO DE EJECUCIÓN:		PROGRAMADA	REAL
	INICIO	27/06/2018	11/06/2018
	TÉRMINO	12/09/2018	16/08/2018
	DÍAS	105	66

ANTICIPO:	APLICA	X	NO APLICA	
	MONTO:	$340,076.24	PORCENTAJE:	30.00
	FECHA DE PAGO:	11/06/2018		

TIPO DE FIANZA:	ANTICIPO	CUMPLIMIENTO	VICIOS OCULTOS
MONTO AFIANZADO:	$340,076.24	$113,358.75	
AFIANZADORA:	rta S.A. de C.V., Grupo F	rta S.A. de C.V., Grupo F	
No. DE FIANZA:	1285-03739-6	1285-03741-5	
FECHA:	29/05/2018	29/05/2018	

CONVENIO MODIFICATORIO:		EXISTE	IMPORTE/PERIODO		FECHA
	MONTO				
	PLAZO		INICIAL	FINAL	
	NO APLICA				

MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) DE OBRA:	$1,133,587.46	C/IVA

REPORTE

	EXISTE	FECHAS
MONTO PAGADO EN EL MES:	$340,076.24	11/06/2018
MONTO PAGADO ACUMULADO:	$0.00	
FINIQUITO:	$0.00	
ACTA ENTREGA RECEPCIÓN:		

AVANCE FÍSICO REAL

AVANCE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ACUMULADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ATRASO (%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

OBSERVACIONES:

El presente pago corresponde al devengue del 30% (anticipo) de la obra.

*En caso de requerir mas filas en el apartado de estado financiero utilizar otra hoja.

Ing. David Espinosa Reyes
DIRECTOR DE OBRAS

Ing David Espinosa Reyes
SUPERVISOR