H. AYUNTAMIENTO DE MIXTLA DE ALTAMIRANO, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO

EJERCICIO 2018

FECHA DE ELABORACIÓN:
7/21/2018
MES QUE SE REPORTA
JUNIO

DATOS GENERALES

MUNICIPIO:	MIXTLA DE ALTAMIRANO	**LOCALIDAD:**	BARRIO TERCERO	**DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:**	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE BARRIO TERCERO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	FONDO DE APORTACIONES	**No. DE OBRA:**	2018301100142		

ANTECEDENTES:

CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO: **SI** X **NO**

OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF:

TIPO DE ZONA: RURAL X URBANA **CLAVE AGEB:** N/A

SE ENCUENTRA EN UNA ZAP: **SI** X **NO**

SE ENCUENTRA EN EL CATÁLOGO **SI** X **NO**

GRADO DE REZAGO SOCIAL:

MUY ALTO | ALTO | MEDIO X | BAJO | MUY BAJO

TIPO DE CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO:

DIRECTA X | INDIRECTA | COMPLEMENTARIA

PROYECTO ESPECIAL | CUENTA CON OPINIÓN FAVORABLE | SI | NO X

COORDENADAS DE GEORREFERENCIA

LATITUD 18.587900000 **LONGITUD** -96.996100000

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA:

Construcción de 22 cuartos dormitorios de tres por cuatro metros a ejes, de acuerdo a plano que se entrega al contratista, en la comunidad de barrio tercero

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO DE LA OBRA EN EL MES:

se estima un 15 a 20% de la obra, dado a que se ministró el anticipo del monto total.

ESTADO FINANCIERO DE OBRA*

No. EST.	MONTO	PÓLIZAS CHEQUE No.	PÓLIZAS CHEQUE MONTO	FACTURAS No.	FACTURAS IMPORTE OBRA EST.	FACTURAS AMORTIZADO	FACTURAS 5 MILLAR	FACTURAS CARGOS ADICIONALES	FACTURAS IMPORTE DEVENGADO
TOTALES	$0.00		$0.00		$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

MONTO AUTORIZADO:	$1,849,600.00				C/IVA
MONTO DEL PRESUPUESTO BASE:	$1,845,795.49				C/IVA
VALIDACIÓN DEL PROYECTO:	EXISTE		NO EXISTE	NO APLICA	X
DEPENDENCIA QUE VALIDA:					
FACTIBILIDAD DEL PROYECTO:	EXISTE		NO EXISTE	NO APLICA	X
DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD:					

TIPO DE LICITACIÓN:		EXISTE
	ADJUDICACIÓN DIRECTA	
	INVITACIÓN A MENOS 3 PERSONAS	X
	LICITACIÓN PÚBLICA	

NO. DE CONTRATO:	F.I.S.M. -2018301100142	**FECHA:**	5/29/2018
CONTRATISTA:	Ing. Jacqueline Gálvez Román		
MONTO CONTRATADO:	$1,845,795.49		C/IVA
PERIODO DE EJECUCIÓN:		PROGRAMADA	REAL
	INICIO	5/28/2018	6/11/2018
	TÉRMINO	8/28/2018	8/11/2018
	DÍAS	72	72
ANTICIPO:	APLICA	X	NO APLICA
	MONTO:	$553,738.65	PORCENTAJE: 30.00
	FECHA DE PAGO:	6/11/2018	

TIPO DE FIANZA:	ANTICIPO	CUMPLIMIENTO	VICIOS OCULTOS	
MONTO AFIANZADO:	$553,738.65	$553,738.65		
AFIANZADORA:	rta S.A. de C.V., Grupo Fi	rta S.A. de C.V., Grupo Fi		
No. DE FIANZA:	1285-03750-7	1285-03751-8		
FECHA:	5/29/2018	5/29/2018		
CONVENIO MODIFICATORIO:		EXISTE	IMPORTE/PERIODO	FECHA
	MONTO			
	PLAZO		INICIAL / FINAL	
	NO APLICA			
MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) DE OBRA:	$1,845,795.49			C/IVA

REPORTE

	EXISTE	FECHAS
MONTO PAGADO EN EL MES:	$553,738.65	6/11/2018
MONTO PAGADO ACUMULADO:	$0.00	
FINIQUITO:	$0.00	
ACTA ENTREGA RECEPCIÓN:		

AVANCE FÍSICO REAL

AVANCE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ACUMULADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ATRASO (%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

OBSERVACIONES:

Solo se a ministrado el anticipo de la obra

*En caso de requerir mas filas en el apartado de estado financiero utilizar otra hoja.

Ing. David Espinosa Reyes
DIRECTOR DE OBRAS

Ing David Espinosa Reyes
SUPERVISOR