H. AYUNTAMIENTO DE MIXTLA DE ALTAMIRANO, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO

EJERCICIO 2018

FECHA DE ELABORACIÓN:
7/21/2018
MES QUE SE REPORTA
JUNIO

DATOS GENERALES

MUNICIPIO:	MIXTLA DE ALTAMIRANO	**LOCALIDAD:**	COXIMALCO	**DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:**	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE COXIMALCO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	FONDO DE APORTACIONES	**No. DE OBRA:**	2018301100128		

ANTECEDENTES:

CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO: **SI** X **NO**

OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF:

TIPO DE ZONA: RURAL X URBANA **CLAVE AGEB:** N/A

SE ENCUENTRA EN UNA ZAP: **SI** X **NO**

SE ENCUENTRA EN EL CATÁLOGO **SI** X **NO**

GRADO DE REZAGO SOCIAL:

MUY ALTO X ALTO MEDIO BAJO MUY BAJO

TIPO DE CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO:

DIRECTA X INDIRECTA COMPLEMENTARIA

PROYECTO ESPECIAL CUENTA CON OPINIÓN FAVORABLE SI X NO

COORDENADAS DE GEORREFERENCIA

LATITUD 18.570400000 **LONGITUD** -96.994700000

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA:

Construcción de 17 cuartos dormitorios en la comunidad de Coximalco

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO DE LA OBRA EN EL MES:

Corresponde al devengue del anticipo de la obra

ESTADO FINANCIERO DE OBRA*

No. EST.	MONTO	PÓLIZAS CHEQUE		FACTURAS					
		No.	MONTO	No.	IMPORTE OBRA EST.	AMORTIZADO	5 MILLAR	CARGOS ADICIONALES	IMPORTE DEVENGADO
TOTALES	$0.00		$0.00		$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

MONTO AUTORIZADO:	$1,445,000.00	C/IVA
MONTO DEL PRESUPUESTO BASE:	$1,443,290.72	C/IVA
VALIDACIÓN DEL PROYECTO:	EXISTE / NO EXISTE / NO APLICA X	
DEPENDENCIA QUE VALIDA:		
FACTIBILIDAD DEL PROYECTO:	EXISTE / NO EXISTE / NO APLICA X	
DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD:		

TIPO DE LICITACIÓN:		EXISTE
	ADJUDICACIÓN DIRECTA	
	INVITACIÓN A MENOS 3 PERSONAS	X
	LICITACIÓN PÚBLICA	

NO. DE CONTRATO:	F.I.S.M. -2018301100128	**FECHA:**	29/05/2018
CONTRATISTA:	DESAPATH S. DE R.L. DE C.V.		
MONTO CONTRATADO:	$1,443,290.72		C/IVA
PERIODO DE EJECUCIÓN:		PROGRAMADA	REAL
	INICIO	13/06/2018	11/06/2018
	TÉRMINO	31/08/2018	16/08/2018
	DÍAS	66	66
ANTICIPO:	APLICA X	NO APLICA	
	MONTO: $432,987.22	PORCENTAJE:	30.00
	FECHA DE PAGO:	11/06/2018	

TIPO DE FIANZA:	ANTICIPO	CUMPLIMIENTO	VICIOS OCULTOS
MONTO AFIANZADO:	$432,987.22	$144,329.07	
AFIANZADORA:	rta S.A. de C.V., Grupo F	rta S.A. de C.V., Grupo F	
No. DE FIANZA:	1285-03742-4	1285-03743-7	
FECHA:	29/05/2018	29/05/2018	

CONVENIO MODIFICATORIO:		EXISTE	IMPORTE/PERIODO		FECHA
	MONTO				
	PLAZO		INICIAL	FINAL	
	NO APLICA				
MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) DE OBRA:		$1,443,290.72			C/IVA

REPORTE

	EXISTE	FECHAS
MONTO PAGADO EN EL MES:	$432,987.22	11/06/2018
MONTO PAGADO ACUMULADO:	$0.00	
FINIQUITO:	$0.00	
ACTA ENTREGA RECEPCIÓN:		

AVANCE FÍSICO REAL

AVANCE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ACUMULADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ATRASO (%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

OBSERVACIONES:

Corresponde al devengue del 30%(Anticipo de la obra).

*En caso de requerir mas filas en el apartado de estado financiero utilizar otra hoja.

Ing. David Espinosa Reyes
DIRECTOR DE OBRAS

Ing David Espinosa Reyes
SUPERVISOR